

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry

Bod č. 9

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva mesta Modry
dňa **13.10.2022**

Predkladateľ:
Petrakovič Juraj, primátor

Spracovateľ:
Krčmárová Iveta, investičná výstavba

Informácia o investičných zámeroch mesta Modry na rok 2022

Návrh uznesenia

Uznesenie č. .../26/2022

z **26.** zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Modry,
konaného dňa **13.10.2022**

Mestské zastupiteľstvo Mesta Modry **berie na vedomie** informáciu o stave investičných zámeroch mesta Modry v roku 2022.

AKCIA	LOKALITA/ULICA	POZNÁMKA	GESTOR	SCHVÁLENÝ 2022	DOTÁCIA/GRANT	ZMLUVA	PLNENIE	ZHOTOVITEĽ	CČZ	DOPLŇUJÚCE INFO			
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA													
Obstaranie územného plánu	Územný plán		Piršelová	40 000				Inštitút priestor.plánovania BA	210/2018				
Projektová dokumentácia	Ostatné PD			100 000									
Projektová dokumentácia		cyklocesta Vínosady-Modra-Dubová	Klimentová	61 000	57 828	57 480,00	57 480,00	ARGUS - SD, s.r.o., Trenčín		vlastné zdroje 5% zmluva 155/c700/2020			
KOMUNIKÁCIE A INFRAŠTRUKTÚRA													
Parkovisko pred cintorínom	Dolná	vybudovanie parkoviska pred cintorínom	Krčmárová	145 000		144 471,04	144 471,04	DUVYSTAV, s.r.o., Pezinok	262/2021	ukončené			
Chodník pre peších	Baštová	od Hornej brány po Moyzesovu	Klimentová	40 000		41 449,43	41 449,43	DUVYSTAV, s.r.o., Pezinok		ukončené			
Chodník pre peších	Harmónia	nápojenie chodníkov v centrálnej časti	Klimentová	45 000		44 942,46	44 942,46	DUVYSTAV, s.r.o., Pezinok	06/2022	ukončené			
Rekonštrukcia komunikácie	Sládkovičova	oprava povrchu cesty		0									
Rekonštrukcia komunikácie	Dolná	oprava 1/2 povrchu ciest	Klimentová	60 000		52 863,23	50 927,60	PORR s.r.o., BA	143/2022	ukončené			
Revitalizácia Moyzesovej ul. - 2. etapa	Moyzesova	od parkoviska po hradby	Krčmárová	0						PD bude dokončená do konca 2022			
Rekonštrukcia chodníka Štefánikova ul. - 3. etapa	Štefánikova	pokračovanie od 1. mája po Šúrsku	Krčmárová	0						PD bude dokončená do konca 2022			
Chodník pre peších zádržné z r. 2021	Hrnčiarska	nápojenie dvoch chodníkov, parkovanie	Klimentová	7 030		7 030,00	7 030,00	DOPRASTAV, a.s. BA	238/2021	zádržné ukončené			
Rekonštrukcia komunikácie	Hrnčiarska, SNP	pokračovanie rekonštrukcie parkovacích plôch	Klimentová	60 000		44 920,21	44 920,21	PRO EXTERIÉR s.r.o., BA		ukončené			
Ostatným subjektom verejnej správy	Modra, Šenkvice	cyklochodník Modra-Šenkvice - spoluúčasť	Brázdovičová	20 000									
	Komenského, Šúrska	rekonštrukcia parkovacej plochy Komenského 10 a zadného vstupu do cintorína na Šúrskej	Klimentová	23 000		22 320,00		DUVYSTAV, s.r.o., Pezinok	235/2022	zahájenie realizácie 10.10.2022			
Rekonštrukcia komunikácie	Dolná	prístupová komunikácia na zberný dvor	Klimentová	60 000		57 999,71	57 999,71	DUVYSTAV, s.r.o., Pezinok	41/2022	ukončené			
KULTÚRA A PAMIATKY													
Rekonštrukcia budovy mesta	Štúrova	rekonštrukcia fasády budovy Štúrova 60	Krčmárová	80 000		91 711,67	27 057,14	Želiar s.r.o. Bratislava	181/2022	termín dokončenia podľa ZoD 15.12.2022			
Rekonštrukcia pamätného pomníka	Sokolská	obnova pomníka venovaného padlým v II. svetovej vojne		0									
Príspevok na kapitálové výdavky - KC	KC Modra	transfer organizácii		0									
Rekonštrukcia budovy KDLŠ	Sokolská	rekonštrukcia kotolne	Steinhübel	40 000		38 175,81		H.M.MONT, s.r.o., Budmerice	59/2022	termín dokončenia podľa ZoD 30.09.2022			
Rekonštrukcia budovy KDLŠ	Sokolská	rekonštrukcia vzduchotechnika, osvetlenie, kotoľňa	Steinhübel	0						žiadost' o dotáciu MKSR, výzva - kultúrne domy			
Rekonštrukcia budovy KD Kráľova	Kráľova	rekonštrukcia strechy	Steinhübel	100 000						strecha - neúspešné verej.obstarávanie			
ŠKOLSTVO													
Rekonštrukcia budovy ZŠ Ľ.Štúra	Komenského	strecha ZŠ - posledný pavilón "C"	Steinhübel	100 000						obhliadky boli, VO neuskutočnené			
Rekonštrukcia budovy ZŠ Ľ.Štúra	Komenského	rekonštrukcia teplovodu	Steinhübel	0						žiadost' o dotáciu MŠSR			
Rekonštrukcia budovy ZŠ Vajanského	Vajanského	rekonštrukcia teplovodu	Steinhübel	89 000						žiadost' o dotáciu MŠSR			
Rekonštrukcia budovy ZŠ Vajanského	Vajanského	oprava plochej strechy, budova Spojená škola	Steinhübel	0	49 000					dotácia z MŠSR, prebieha VO (škola), realizácia odhad 11-12/2022			
Rekonštrukcia budovy ZUŠ	Štúrova	fasáda ZUŠ		0									
Rekonštrukcia budovy ZUŠ	Štúrova	statické posúdenie krovu ZUŠ	Steinhübel	0		1 992,00	1 992,00	Stanislav Kysel s.r.o.	obj. 202200107	ukončené - aktualizácia statického posudku z roku 2004			
Rekonštrukcia budovy MŠ SNP	SNP	rekonštrukcia strechy so zateplením	Steinhübel	80 000		60 321,60	60 321,60	GAMAT, s.r.o. BA	144/2022	ukončené - strecha a bleskozvod			
Rekonštrukcia budovy MŠ SNP	Partizánska	rekonštrukcia elektroinštalácie	Steinhübel	0		11 740,82	11 740,82	Elstra s.r.o.	158/2022	ukončené			
Rekonštrukcia budovy MŠ SNP	SNP	PD - rekonštrukcia elektroinštalácie poschodie	Steinhübel	0			1 390,00	Ing. Lubomír Stránsky	obj. 202200195	samotná rekonštrukcia je plánovaná budúci rok			
Rekonštrukcia budovy MŠ Sládkovičova	Sládkovičova	rekonštrukcia/zateplenie časti fasády MŠ	Steinhübel	60 000		29 417,50	29 417,50	Petar Vierošlav Kinder, Modra	38/2022	ukončené			
Rekonštrukcia budovy MŠ Sládkovičova	Sládkovičova	rekonštrukcia bleskozvodu	Steinhübel	0		2 568,97	2 568,97	ADMAT s. r. o.	obj. 202200281	ukončené			
Nákup prístrojov	SNP	nákup interaktívnej tabule		2 390				MŠ SNP					
VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ													
Realizácia prvkov k prírodnému kúpalisku	Piesok	vybudovanie toaliet, prezliekarnie, bufet	Krčmárová	190 000		190 053,34	120 897,23	SemiS, s.r.o. Šamorín	299/2021	ukončené, skolaudované, prenajaté			
Realizácia skateparku	Dolná	výstavba skateparku pod rybníkom	Klimentová	100 000		69 671,47		Sketon, s.r.o. Maďunice		zahájenie realizácie 10/2022 - ukončenie do 15.05.2023			
Rekonštrukcia a modernizácia zastávky SAD-Harmónia	Harmónia	rekonštrukcia zastávky	Krčmárová	15 000		12 020,00	12 020,00	VASCA s.r.o., Modra	102/2022	ukončené			
Revitalizácia lípovej aleje	Dolná	ošetrovanie a výsadba stromov, založenie kvetnatých lúk		0									
	DI Podhorská	obnova detských ihrísk-výmena nefunkčných prvkov	Čechová	19 000		0	3 318,00	KUPAS TRADE, s.r.o.	197/2022	ukončené			
Rekonštrukcia detských ihrísk	DI Vajanského					0	0,00	Marius Pedersen, a.s.		ukončené obj.č.202200379			
Rekonštrukcia detských ihrísk						0	10 076,40	DEXTRADE Žilina, s.r.o.	196/2022	ukončené nie je ešte fakturované			
Rekonštrukcia detských ihrísk						0	967,50	Marius Pedersen, a.s.		ukončené obj.č. 202200421			
	Park PaKA	Fitness ihrisko	Čechová	20 000	1 300	17 866,91	17 866,91	OCTAGO	183/2022	vo výstavbe predpokladané ukončenie 10/2022			
Rekonštrukcia detských ihrísk						0		Žaneta Vargová - Moje hračky		vo výstavbe predpokladané ukončenie 10/2022			
Kamerový systém	Modra					0	1 634,68	Marius Pedersen, a.s.		ukončené obj.č. 202200301			
Realizácia nových stavieb	Modra, Piesok	polozapustené kontajnery	Straka	20 000		18 000,00	18 000,00	Dataware, s.r.o.		obj. č. 20220110, 20220221			
VEREJNÉ OSVETLENIE						150 520,88		REDOX - ENEX, s.r.o.	228/2022	termín začatia: 10/2022			
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	Modra, Vríšky	lokality Vríšky - 2. etapa	Klimentová	70 000		60 075,44	58 815,44	ASEMID TN, s.r.o., Trenčín	51/2022	ukončené			
MAJETOK MESTA													
Web stránka mesta			Tichá	11 400		11 400,00		PERRY SOFT, s.r.o. BA	198/2020				
Informačné technológie			Macháč	9 900									
Rekonštrukcia budovy Mestské centrum soc. Služieb	Zochova	rekonštrukcia - Oddychova zona pri vstupe	Steinhübel	25 000						investícia pozastavená			
Nákup prístrojov		zakúpenie defibrilátora	Straka	2 400			2 376,00	AURA TRADE s.r.o., Trenčín					
Kapitálový transfer Teplo Modra, s.r.o.		rozšírenie plateného parkovania, kúpalisko		75 000			75 000,00	SLUŽBY MODRA s.r.o., Modra	60/2022				
Kapitálový transfer MsCSS				0									
SPOLU				1 920 120	108 128	1 252 406,89	907 616,64						