

# **Mestské zastupiteľstvo mesta Modry**

---

## **Bod č. 9**

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva mesta Modry  
Dňa **14.07.2022**

**Predkladateľ:**  
Petrakovič Juraj, primátor

**Spracovateľ:**  
Krčmárová Iveta, referent investičnej výstavby

## **Informácia o investičných zámeroch mesta Modry na rok 2022**

---

# Návrh uznesenia

---

## Uznesenie č. .../25/2022

z **25.** zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Modry,  
konaného dňa **14.07.2022**

Mestské zastupiteľstvo Mesta Modry **berie na vedomie** informáciu o stave investičných zámeroch mesta v roku 2022.

AKCIA	LOKALITA/ULICA	POZNÁMKA	GESTOR	SCHVÁLENÝ 2022	DOTÁCIA/GRANT	ZMLUVA	PLNENIE	ZHOTOVITEĽ	ČČZ
<b>PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA</b>									
Obstaranie územného plánu	Územný plán		Piršelová	40 000				Inštitút priestor.plánovania BA	210/2018
Projektová dokumentácia	Ostatné PD			100 000					
Projektová dokumentácia		cyklocesta Vinosady-Modra-Dubová	Klimentová	61 000	57 828	57 480,00		ARGUS - SD, s.r.o., Trenčín	vlastné zdroje 5% zmluva 155/c700/2020
<b>KOMUNIKÁCIE A INFRAŠTRUKTÚRA</b>									
Parkovisko pred cintorínom	Dolná	vybudovanie parkoviska pred cintorínom	Krčmárová	145 000		144 471,04	144 471,04	DUVYSTAV, s.r.o., Pezinok	262/2021
Chodník pre peších	Baštová	od Hornej brány po Moyzesovu	Klimentová	40 000		33 916,74		DUVYSTAV, s.r.o., Pezinok	zmluva na podpis
Chodník pre peších	Harmónia	napojenie chodníkov v centrálnej časti	Klimentová	45 000		44 942,46	44 942,46	DUVYSTAV, s.r.o., Pezinok	06/2022
Rekonštrukcia komunikácie	Sládkovičova	oprava povrchu cesty		0					
Rekonštrukcia komunikácie	Dolná	oprava 1/2 povrchu ciest	Klimentová	60 000		52 863,23		PORR s.r.o., BA	143/2022
Revitalizácia Moyzesovej ul. - 2. etapa	Moyzesova	od parkoviska po hrady		0					
Rekonštrukcia chodníka Štefánikova ul. - 3. etapa	Štefánikova	pokračovanie od 1. mája po Šúrsku		0					
Chodník pre peších zádržné z r. 2021	Hrnciarska	napojenie dvoch chodníkov, parkovanie	Klimentová	7 030			7 030,00	DOPRASTAV, a.s. BA	238/2021
Rekonštrukcia komunikácie	Hrnciarska, SNP	pokračovanie rekonštrukcie parkovacích plôch	Klimentová	60 000					27.06.2022 otváranie ponúk
Ostatným subjektom verejnej správy	Modra, Šenkvice	cyklochodník Modra-Šenkvice - spoluúčast'	Brázdovičová	20 000					
Rekonštrukcia komunikácie	Dolná	prístupová komunikácia na zberný dvor	Klimentová	60 000		57 999,71	57 981,76	DUVYSTAV, s.r.o., Pezinok	41/2022
<b>KULTÚRA A PAMIATKY</b>									
Rekonštrukcia budovy mesta	Štúrova	rekonštrukcia fasády budovy Štúrova 60	Krčmárová	80 000		91 711,67		Želiar s.r.o. Bratislava	
Rekonštrukcia pamätného pomníka	Sokolská	obnova pomníka venovaného padlým v II. svetovej vojne		0					
Príspevok na kapitálové výdavky - KC	KC Modra	transfér organizácii		0					
Rekonštrukcia budovy KDĽŠ	Sokolská	rekonštrukcia kotolne	Steinhübel	40 000		38 175,81		H.M.MONT, s.r.o., Budmerice	59/2022
Rekonštrukcia budovy KDĽŠ	Sokolská	rekonštrukcia vzduchotechnika, osvetlenie, kotoľňa		0					
Rekonštrukcia budovy KD Kráľova	Kráľova	rekonštrukcia strechy, podlahy	Steinhübel	100 000					neúspešné verej.obstarávanie,
<b>ŠKOLSTVO</b>									
Rekonštrukcia budovy ZŠ Ľ.Štúra	Komenského	strecha ZŠ - posledný pavilón, oprava teplovodu	Steinhübel	30 000					
Rekonštrukcia budovy ZŠ Vajanského	Vajanského	oprava teplovodu, strechy	Steinhübel	89 000					podaná žiadosť o dotáciu MŠSR
Rekonštrukcia budovy ZUŠ	Štúrova	fasáda ZUŠ		0					
Rekonštrukcia budovy MŠ	SNP	rekonštrukcia strechy	Steinhübel	80 000		55 334,40		GAMAT, s.r.o. BA	144/2022
Rekonštrukcia budovy MŠ	Sládkovičova	rekonštrukcia/zateplenie fasády MŠ	Steinhübel	60 000		31 532,50	29 417,50	Petar Vieroslav Kinder, Modra	38/2022
Rekonštrukcia budovy MŠ	Kalinčiakova	rekonštrukcia strechy MŠ Kalinčiakova		0					
Nákup prístrojov	SNP	nákup interaktívnej tabule		2 390			2 390,00	MŠ SNP	
<b>VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ</b>									
Realizácia prvkov k prírodnému kúpalisku	Piesok	vybudovanie toaliet, prezliekarné, bufet	Krčmárová	190 000		190 053,34	120 897,23	SemiS, s.r.o. Šamorín	299/2021
Realizácia skateparku	Dolná	výstavba skateparku pod rybníkom	Klimentová	100 000					
Rekonštrukcia a modernizácia zastávky SAD-Harmónia	Harmónia	rekonštrukcia zastávky	Krčmárová	15 000		12 020,00	12 020,00	VASCA s.r.o., Modra	102/2022
Revitalizácia lipovej aleje	Dolná	ošetrovanie a výsadba stromov, založenie kvetnatých lúk		0					
Rekonštrukcia detských ihrísk		obnova detských ihrísk-výmena nefunkčných prvkov	Čechová	20 000					ponuky 4.-7.7.2022
Kamerový systém	Modra	rozšírenie kamerového systému v meste	Straka	20 000		18 000,00	18 000,00	Dataware, s.r.o.	obi. č. 20220110, 20220221
Realizácia nových stavieb	Modra, Piesok	polozapustené kontajnery	Ružeková	150 000					
<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>									
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	Modra, Vřšky	lokalita Vřšky - 2. etapa	Klimentová	70 000		59 532,58	2 653,99	ASEMID TN, s.r.o., Trenčín	51/2022
<b>MAJETOK MESTA</b>									
Web stránka mesta			Tichá	11 400		11 400,00		PERRY SOFT, s.r.o. BA	198/2020
Informačné technológie			Macháč	9 900					
Rekonštrukcia budovy	Zochova		Steinhübel	0					
Nákup prístrojov		zakúpenie defibrilátora	Straka	2 400			2 376,00	AURA TRADE s.r.o., Trenčín	
Kapitálový transfér Teplo Modra, s.r.o.		rozšírenie plateného parkovania, kúpalisko		75 000			75 000,00	SLUŽBY MODRA s.r.o., Modra	60/2022
Kapitálový transfér MsCSS				0					
<b>SPOLU</b>				<b>1 783 120</b>	<b>57 828</b>	<b>899 433,48</b>	<b>517 179,98</b>		